

План мероприятий в области окружающей и социальной сфере (ПМОиСС) – Проект дороги Тюп-Каракол

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
ТР №1	Оценка экологических и социальных рисков и воздействий и управление ими						
1.1	Экологическая и социальная оценка Обеспечить включение мер, предусмотренных в ОВОСиСС, в детальный проект. Пакет раскрытия информации по ОВОСиСС, включая ПУОСиСС должен быть частью тендерной документации на оказание консультационных услуг по разработке детального проекта. Любые отклонения от таких принятых рекомендаций подлежат согласованию с Банком.	Соответствие проекта ТР ЕБРР.	ТР №1 по ТР №10 ЕБРР, за исключением ТР №7 и ТР №9 ЕБРР.	МТД	До этапа строительства	Включение рекомендуемых мер в окончательный вариант проекта. Независимый аудит безопасности дорожного движения по завершению детального проекта. Обновленный отчет ОВОСиСС, если необходимо в связи с изменениями в проекте	
1.2	Экологическая и социальная оценка Подготовить ОВОС и получить заключение по ОВОС.	Соответствие требованиям национального законодательства	Закон «О защите окружающей среды», № 53, 1999 года (в последней редакции от 2019 года) Положение о порядке проведения ОВОС в Кыргызской Республике, № 60, 2015 года	МТД	До этапа строительства.	Национальный отчет по ОВОС и заключение по ОВОС.	
1.3	Проект системы управления окружающей средой и социальной сферой (СУОСиСС). Разработать и реализовать интегрированный СУОСиСС, в т.ч. охрану труда и промышленную безопасность (ОТиПБ), СУОСиСС в целом, соответствовать задачам ИСО 14001 и ИСО	Оптимизация управления СУОСиСС посредством формализованной системы.	ТР №1 ЕБРР Передовая международная практика ИСО 14001.	МТД / ОРП Консультанта	Разработка до этапа строительства. Оценка соответствия подрядчиков на	Разработка и реализация интегрированной СУОСиСС Проекта. Разработка политики проекта в рамках СУОСиСС.	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>45001, но не требуется ее сертификация. Она должна включать следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политику и процедуры проекта МТД (Примечание 1) • СУОСиСС Проекта • Реестр юридических и разрешительных документов • ПВЗС Проекта • ПОЗП Проекта, если требуется • Функции и обязанности МТД (Примечание 2) • График реализации Проекта / программа. <p>Примечание 1: Политика проекта в рамках СУОС проекта должна охватывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Экологическую и социальную политику - Политику в области человеческих ресурсов (охватывающую вопросы труда и условий труда, здоровья и безопасности населения и гендерные вопросы) - Политику в отношении подрядчиков/поставщиков - Кодекс поведения проекта - Политика управления трудовыми ресурсами, охватывающая вопросы размещения временных работников и гендерного насилия и дискриминация (ГНД). <p>Примечание 2: Четко определите структуру команды, роли и обязанности организаций (МТД/ОРП/Инженер по надзору за строительством/ЕБРР). Оценить потенциал сотрудников МТД, ОРП и инженера по надзору за строительством.</p>	Обеспечить соответствующий потенциал и компетентность организации.	ИСО 45001.		этапе строительства.	<p>СУОСиСС должна соблюдаться всеми подрядчиками. Кодекс поведения проекта, подписанный всеми подрядчиками и субподрядчиками, работающими над проектом.</p> <p>Органограмма МТД по реализации проекта. Назначение персонала для выполнения функций по надзору и мониторингу Подрядчиков, включая имя и роли инженера по надзору за строительством и ОРП консультанта.</p> <p>Назначение квалифицированного руководителя ОУР для проекта в рамках МТД / ОРП консультанта.</p>	
1.4	<p>Проект плана управления окружающей средой и социальной сферой (ПУОСиСС). ПУОСиСС Проекта является частью тендерной</p>	Оптимизация ПУОСиСС посредством	ТР №1, ТР №3, ТР №4 ЕБРР Передовая	МТД / ОРП Консультанта	Обновленный ПУОСиСС предусматривает	Актуализированный ПУОСиСС Проекта, а также интегрированный в систему управления СУОСиСС	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>документации.</p> <p>МТД несет ответственность за актуализацию ОВОСиСС, раскрытие ПУОСиСС после подготовки детального проекта в целях отражения окончательной версии проекта и результатов дополнительных обследований (к примеру, воздействие на экологию и перемещение).</p> <p>Аспекты, подлежащие обновлению в ПУОСиСС Проекта, следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Детальные функции и обязанности • Меры, которые должны быть приняты для конкретного участка • Требования к проверкам и мониторингу, в т.ч. инструменты • Проверки, аудиты и отчетность • Несоответствие и порядок рассмотрения происшествий и инцидентов • 	<p>формализованной системы.</p> <p>Управление работой Подрядчика</p>	<p>международная практика</p>		<p>ся в тендерной документации.</p>	<p>Проекта и в Контракт на строительство.</p> <p>Представлен на рассмотрение и получение согласия (в форме отсутствия возражений) Банка.</p>	
1,5,	<p>Экологическая и социальная оценка и ПУОСиСС.</p> <p>Включить меры по снижению воздействия на окружающую среду, управлению и мониторингу, а также требования разрешений ПМОиСС и ОВОСиСС / ПУОСиСС в договорные отношения с Подрядчиком строительства.</p> <p>Строительный подрядчик должен следовать ОВОСиСС / ПУОСиСС / ПМОиСС Проекта.</p>	<p>Соблюдение подрядчиками ТР ЕБРР.</p>	<p>ТР №1 по ТР №10 ЕБРР, за исключением ТР №7 и ТР №9 ЕБРР</p>	МТД	<p>До объявления тендера - июнь 2019 года</p>	<p>Приглашение к участию в тендере должно включать меры по снижению воздействия ПМОиСС, ОВОСиСС и ПУОСиСС и требования разрешений. Это должно включать, как минимум, требование к Подрядчикам выполнить следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Принятие системы экологического и социального менеджмента проекта (ПУОСиСС) и ПУОСиСС проекта, включая любые необходимые исследования, мониторинг и/или должную осмотрительность. - Разработка, внедрение и поддержание подробного ПУОСиСС строительства. 	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
						<ul style="list-style-type: none"> - Получение необходимых разрешений и ведение разрешений/регистра. - Разработка подробного плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС). - Отчитываться о выполнении СУОСиСС перед МТД в течение срока действия контракта. 	
1.6	<p>Строительный СУОСиСС, политики и ПУОСиСС</p> <p>Реализовать СУОСиСС Проекта.</p> <p>Разработать и реализовать детальный строительный ПУОСиСС, включающий конкретные планы управления и соответствующие требования к мониторингу. Планы управления должны, при необходимости, определять воздействие предлагаемого расположения карьеров, строительных городков и любых временных зон работ, включая любые транспортные/подъездные дороги.</p> <p>Конкретные планы, которые должны быть подготовлены, как минимум, включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Управление водными ресурсами • Готовность к чрезвычайным ситуациям и их ликвидация (см п. 4.6) • Меры по предупреждению и реагированию на разливы • Использование материалов (включая резервные карьеры и управление карьером) и утилизация отходов • Управление опасными материалами • Культурное наследие • Управление трудовыми отношениями (включая строительные лагеря, 	<p>Оптимизация ПУОСиСС посредством формализованной системы</p> <p>Управление работой Подрядчика</p>	<p>ТР №1, ТР №3, ТР №4 ЕБРР</p> <p>Передовая международная практика</p>	<p>Строительный подрядчик (и любой его субподрядчик).</p>	<p>Разработано и одобрено до начала строительных работ на участке.</p> <p>Постоянно поддерживать в силе в период строительных работ.</p>	<p>Разработан детальный ПУОСиСС (по строительному проекту) и одобрен МТД и инженер по надзору за строительством и ОРП консультанта.</p> <p>Планы предоставлены на рассмотрение Банка по мере необходимости.</p> <p>Реализован ПУОСиСС (по строительному проекту) и готовятся отчеты на ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной основе.</p> <p>Записи тренингов по аспектам Кодекса поведения и ГНП.</p> <p>Жалобы, связанные с Кодексом поведения.</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>временных работников, лагерь(я) для проживания временных работников и ГНД), см. п. 2.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Механизм рассмотрение и разрешения трудовых споров (см. пп. 2.6 по 2.8) • Сохранение биологического разнообразия (см. ТР№ 6). • Управление дорожным движением (на территории строительного участка и за его пределами) (см. п. 4.4) • Охрана труда и промышленная безопасность (ОТиПБ) (см. п. 4.1) • Охрана здоровья и безопасность сообщества (см. п. 4.2) • Выбросы в атмосферу • Шум и вибрация • Безопасность • План обучения • Восстановление территории • План взаимодействия с заинтересованными сторонами, в т.ч. механизм подачи и рассмотрения жалоб (см. ТР №10) • Обучение • Отвод (изъятие) земель и план переселения, если необходимо (см. ТР №5). <p>Примечание 3. Необходимо проводить регулярное обучение и общение с работниками по вопросам понимания рисков ГНД в затронутых сообществах.</p> <p>Также требуется обучение по Кодексу поведения. Ожидается, что строительные рабочие будут соблюдать этот Кодекс, включая нулевую терпимость к сексуальным домогательствам, эксплуатации и злоупотреблениям, а также имеющиеся каналы</p>						

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	отчетности.						
1.7	Эксплуатационный план управления окружающей средой и социальной сферой (ПУОСиСС). Разработать раздел по эксплуатации и техническому обслуживанию (ЭиТО) ПУОСиСС.	Оптимизация ПУОСиСС посредством формализованной системы	ТР №1, ТР №3, ТР №4 ЕБРР Передовая международная практика	МТД	Разработка до этапа эксплуатации Поддержание в силу во время периода эксплуатации.	Разработан детальный раздел ЭиТО ПУОСиСС. Паны предоставлены Банку на рассмотрение по мере необходимости.	
1.8	Разрешения Разработать всеобъемлющий реестр юридических и разрешительных документов и предоставить их Строительному подрядчику. Осуществлять мониторинг деятельности Строительного подрядчика в целях обеспечения наличия разрешений и соответствия Строительного подрядчика разрешительным требованиям.	Соответствие ТР ЕБРР И требованиям законодательства Кыргызской Республики.	ТР №1 ЕБРР, законодательство Кыргызской Республики	МТД / ОРП Консультанта	Разработка до начала строительных работ. Актуализировать реестр разрешений по Проекту на этапе строительства и эксплуатации	Реестр юридических и разрешительных документов Проекта.	
1.9	Строительные разрешения Обеспечить разработку реестр юридических и разрешительных документов на строительство, и наличие соответствующих разрешений, а также соответствие разрешительным требованиям, предъявляемым к видам строительных работ. Обеспечить наличие всех необходимых разрешений до начала выполнения разрешенных видов работ (к примеру, наличие разрешения на водозабор, наличие дозирочной установки, наличие лагеря(ей) для проживания строительных рабочих, резервных карьеров и т.д.)	Соответствие ТР ЕБРР И требованиям законодательства Кыргызской Республики.	ТР №1 ЕБРР, законодательство Кыргызской Республики.	Строительный подрядчик	Актуализировать реестр разрешительных документов на этапе строительства и эксплуатации	Разрешения получены Реестр юридических и разрешительных строительных документов поддерживается в силе, ведется учет полученных разрешений	
1.10	МТД / Организационный потенциал и	Обеспечить соответствующий	ТР №1, ТР №2	МТД	До начала строительных	Назначен персонал на позиции в организации консультантов ГПУ и	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>ответственность по проекту (ОРП). Обеспечить назначение ответственного(ых) за выполнение СУОСиСС в организации ОРП консультанта и в организации инженера по надзору за строительством:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ОРП - как минимум, руководитель СУОСиСС и руководитель ОЗ и ОБ. • Инженер по надзору за строительством - как минимум, персонал на объекте - 1 руководитель по ЭИЗОИ (Экологии и защите общественных интересов) и 1 руководитель по ОЗ и ОБ. 	<p>потенциал и компетентность организации</p>	<p>ЕБРР Передовая международная практика</p>		<p>работ</p>	<p>инженеров по надзору за строительством.</p>	
<p>1.11</p>	<p>Организационный потенциал и ответственность пПодрядчика. Укомплектовать штат в достаточном объеме для управления выполнением СУОСиСС на этапе строительства. В их число, как минимум, входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ведущий специалист по СУОСиСС - Ведущий специалист по ЭИЗОИ и вспомогательный персонал на объекте (минимум x2) - Ведущий специалист по ОЗ и ОБ и вспомогательный персонал на объекте (минимум x2) - Специалист по связям с населением (ССН) - регулировщики движения <p>Кроме того, в соответствии со спецификой проводимых работ, в их число будут входить следующие лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ответственный за экологию - Специалист по культурному наследию 	<p>Обеспечение надлежащих организационного потенциала и компетенций.</p>	<p>ТР №1, ТР №2 ЕБРР Передовая международная практика</p>	<p>Строительный подрядчик</p>	<p>До начала строительных работ</p>	<p>Назначен квалифицированный персонал Подрядчика согласно списку и одобрен МТД / Инженером по надзору за строительством / ОРП Консультанта . Укомплектован штат</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>- Специалист по шуму</p> <p>- Специалист по качеству воздуха</p> <p>Инженер МТД или инженер по надзору за строительством ответственен за проверки возможностей и способностей персонала подрядчика СУОСиСС.</p>						
1.12	<p>Управление цепочкой поставок Проекта</p> <p>Разработать и реализовать план управления цепочкой поставок в целях управления процессом планирования производительности цепи поставок строительных материалов, включая, как минимум:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включение соответствующих требований ПМОСиСС в договоры / субподряды • Изучение тендеров, в которых участвовал подрядчик • Изучить политику, процедуры и планы подрядчика после его отбора и назначения • Проверить информацию о соответствующем обучении и / или опыте сотрудников подрядчика / руководителей, ответственных за СУОСиСС • Требования к проведению проверок и аудитов и частота проверок / аудитов. 	Управление работой подрядчика / цепочкой поставок	ТР №1, ТР №2 ЕБРР	МТД / Инженер по надзору за строительством	На постоянной основе	План управления цепочками поставок Обзор тендера	
1.13	<p>Мониторинг строительства и отчетность.</p> <p>Подтвердить образование и профессиональные квалификации руководителей и сотрудников Подрядчика, ответственных за СУОСиСС.</p> <p>Изучить подробную информацию Подрядчика по ПУОСиСС по строительству, политику и практику до отбора и назначения</p> <p>Проводить регулярные аудит / проверки выполнения СУОСиСС Подрядчика, в т.ч. проверку выполнения строительных работ подрядчиком, проверку лагерей, а также отслеживать действия Подрядчика и</p>	<p>Оценка СУОСиСС на предмет соответствия ТР ЕБРР</p> <p>Управление работой подрядчика / цепочкой поставок</p> <p>Ведение учета инцидентов и извлечение уроков</p>	<p>ТР №1 по ТР №10 ЕБРР, за исключением ТР №7 и ТР №9</p> <p>Передовая международная практика</p>	МТД / Инженер по надзору за строительством (на объекте) / ОРП Консультанта.	На постоянной основе во время строительных работ (ежемесячно, ежеквартально и ежегодно)	<p>Отчеты по результатам проверок</p> <p>Подача отчетов по реализации СУОСиСС на рассмотрение Банка в установленные сроки и взаимно согласованном формате каждые шесть месяцев во время строительных работ</p> <p>Подача годового экологически-социального отчета (ГЭСО) на рассмотрение Банка в течение срока реализации Проекта</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>предоставлять комментарии / замечания ему.</p> <p>Внедрить и обеспечить надлежащее применение порядка отчетности по несчастным случаям в рамках СУОСисС в целях учета результатов ежегодного мониторинга, несчастных случаев и происшествий. Порядок должен носить комплексный характер, быть уникальным и интегрированным в Проект, а также обязателен к соблюдению со стороны всех подрядчиков.</p> <p>Подать отчет по СУОСисС на рассмотрение Банка, включая статус каждого действия по ПМОСисС и иные согласованные мероприятия, в т.ч. разрешение споров, связанных с Проектом.</p>						
1.14	<p>Мониторинг процесса строительства и отчетность подрядчика</p> <p>Предоставлять МТД / ОРП Консультанта и инженеру по надзору за строительством на регулярной основе отчеты о прогрессе в ходе строительства.</p> <p>Предоставлять отчетность по несчастным случаям в рамках СУОСисС в соответствии с порядком, установленным по Проекту. Определить порядок реализации мер по корректирующим действиям.</p>	<p>Постоянная оценка реализации СУОСисС на предмет соответствия ТР ЕБРР</p> <p>Ведение учета инцидентов и извлечение уроков</p>	ТР №1 по ТР №10 ЕБРР, за исключением ТР №7 и ТР №9 ЕБРР	Строительный подрядчик	Ежемесячно, ежеквартально и ежегодно во время строительных работ.	<p>Отчеты об инцидентах СУОСисС</p> <p>Подача МТД / ОРП Консультанта и инженеру по надзору за строительством отчетов по СУОСисС в установленные сроки и согласованном формате.</p> <p>Отчеты Строительного подрядчика достаточны для того, чтобы МТД / ОРП Консультанта и инженер по надзору за строительством включил соответствующие данные в отчеты для Банка, а также для оценки необходимости в корректирующих действиях.</p>	
ТР №2	Трудовые отношения и условия труда						
2.1	<p>Рабочие взаимоотношения.</p> <p>Разработать план управления трудовыми отношениями, охватывающий всех сотрудников, подрядчиков и субподрядчиков, и внедрить его</p>	<p>Обеспечить управление рабочей силой в соответствии с требованиями ЕБРР и нормами</p>	ТР №2 ЕБРР Нормы трудового законодательства Кыргызской Республики	МТД	План управления трудовыми отношениями, включая	<p>Подготовлены и внедрены политики Проекта и План управления трудовыми отношениями.</p> <p>Кадровая политика Проекта и</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>в договорные отношения с сотрудниками и подрядчиками, включая (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подход к управлению цепочкой поставок (и рабочей силой цепочки поставок). - Подход к управлению рабочей силой, т.е. непосредственными работниками. - Доступ к трудовым объединениям. - Условия труда и найма. - Политика в сфере детского и принудительного труда. - Недопустимость дискриминации и равенство возможностей. - Охрана труда и промышленная безопасность. - Взятничество и коррупция. - Надзор за реализацией подрядчиком его политики / процедур. - Доступ всех работников к политике / процедурам на языке(ах), которым(и) они владеют. - Организация проверок 	<p>трудоустройство законодательства Кыргызской Республики</p>	<p>Передовая международная практика</p>		<p>кадровую политику, разработанный до начала работ на объекте.</p> <p>План и политика реализуются на протяжении всего периода строительства и эксплуатации.</p>	<p>подрядчика в соответствии с ТР №2 ЕБРР и национальным трудовым законодательством.</p>	
2.2	<p>Кадровая политика и управление трудовыми отношениями</p> <p>Определить целевые показатели и поощрять Строительного подрядчика нанимать местных рабочих, при этом отдавая предпочтение лицам, которые могут быть напрямую подвержены воздействию шума, дорожного движения и иных проектных мероприятий.</p>	<p>Предоставление равных возможностей и улучшение экономических возможностей местного населения.</p>	<p>Передовая международная практика. ТР №2 ЕБРР Передовая международная практика</p>	МТД	<p>Разработать до строительных работ</p>	<p>Цели определены в тендерной документации.</p>	
2.3	<p>Кадровая политика, управление трудовыми отношениями, заработная плата, льготы / компенсации и условия труда</p> <p>Разработать план управления трудовыми отношениями в процессе строительства, включая заявление о кадровой политике.</p>	<p>Обеспечить управление рабочей силой в соответствии с требованиями ЕБРР и нормами трудового законодательства</p>	<p>ТР №2 ЕБРР Передовая международная практика</p>	Строительный подрядчик	<p>Разработано и утверждено до начала строительства</p>	<p>Детальная политика и планы Подрядчика представлены на одобрение МТД / ОРП Консультанта и инженеру по надзору за строительством, включая все организационные вопросы, которые должны быть реализованы для</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>Указанные документы должны предусматривать следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подход к управлению цепочкой поставок (и рабочей силой цепочки поставок) • Подход к управлению рабочей силой, т.е. непосредственными работниками • Доступ к трудовым объединениям • Права человека • Условия труда и найма • Политика в сфере детского и принудительного труда • Недопустимость дискриминации и равенство возможностей • Предотвращение и надлежащее реагирование на ГНД • Охрана труда и промышленная безопасность • Взятничество и коррупция • Надзор за реализацией подрядчиком его политики / процедур • Доступ всех работников к политике / процедурам на языке(ах), которым(и) они владеют • Организация проверок • Эффективные механизмы подачи и рассмотрения жалоб, доступ к которому имеют все рабочие Проекта. • Местное население - Подрядчик должен разработать план по найму местного населения с учетом гендерной политики и местных навыков, при этом предпочтение отдается тем лицам, которые могли подвергнуться воздействию шума, дорожного движения и иных проектных мероприятий. Сообщить о количестве нанятых работников из местного населения • Подход к проведению необходимого обучения по обновлению навыков местной неквалифицированной рабочей 	<p>Кыргызской Республики</p> <p>Предоставление равных возможностей и улучшение экономических возможностей местного населения.</p> <p>Обеспечить благополучие работников в процессе подготовки строительной площадки и на этапе строительных работ</p>				<p>строительных рабочих до начала этапа строительства.</p> <p>Представлена информация о количестве привлеченных к работе местных жителей с учетом гендерной политики в рамках отчетов о результатах мониторинга, представляемых МТД / ОРП Консультанта и инженеру по надзору за строительством.</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>силы. Обеспечение доступа строительных рабочих к объектам социально-бытового назначения, таким как туалеты и затененные и/или отапливаемые места для перерывов на строительных площадках.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обеспечение автоматической реализации политики страхования рисков 						
2.4	<p>Зарплата, льготы, условия труда и обеспечение работников жильем</p> <p>Предоставить стратегию и принципы обеспечения работников жильем в соответствии с руководством ЕБРР по лагерям для проживания работников.</p> <p>Определить пригодное место для проживания и получить любые требуемые разрешения.</p> <p>Принять кодекс поведения Проекта и обеспечить прохождение всеми работниками обучения по кодексу поведения.</p>	Обеспечить благополучие работников.	<p>ТР № 2 ЕБРР</p> <p>Передовая международная практика</p> <p>Зарплата, льготы, условия труда и обеспечение работников жильем:</p> <p>процессы и стандарты - руководство МФК и ЕБРР</p>	Строительный подрядчик.	Подрядчик представляет документ по обеспечению работников жильем или лагерь для проживания рабочих до начала этапа строительства	<p>Наличие необходимых разрешений</p> <p>План по управлению лагерем для проживания рабочих.</p> <p>Лагерь организован и функционирует в соответствии с требованиями ЕБРР</p> <p>Разработан кодекс поведения и есть доказательства прохождения работниками обучения по кодексу поведения.</p>	
2.5	<p>Зарплата, льготы, условия труда и обеспечение работников жильем</p> <p>Проводить обзор стратегии Подрядчика по обеспечению работников жильем, принципов и плана, если применимо.</p> <p>Проводить периодические проверки лагерей.</p>	Стандартизировать места проживания, предоставляемые работникам подрядчиков	ТР № 2 ЕБРР	МТД / Инженер по надзору за строительством	До начала этапа строительства и на этапе строительства	Отчеты по мониторингу проверок лагерей/мест размещения	
2.6	<p>Механизм подачи и рассмотрения жалоб на этапе строительства</p> <p>Внедрить и поддерживать в силе механизм подачи и рассмотрения жалоб работников, распространять информацию о механизме среди рабочей силы на языке(ах), которыми владеют работники, включая информацию о</p>	Предоставить возможность работникам подавать претензии, жалобы и обеспечить прозрачный и согласованный механизм	<p>ТР № 2, ТР № 10 ЕБРР</p> <p>Передовая международная практика</p>	Строительный подрядчик	Разработать и утвердить до начала строительных работ, внедрить на этапе строительства	<p>Формальный механизм подачи и рассмотрения жалоб для работников подрядчика принят в соответствии с СУОС/СС Проекта.</p> <p>Сведения о жалобах и предложенных решениях представляются МТД / ОРП Консультанта и инженеру по</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	возможности анонимной подачи жалоб.	рассмотрения жалоб				надзору за строительством в ежемесячных отчетах или с согласованной периодичностью.	
2.7	Требования к сотрудникам службы безопасности Проводить проверку благонадежности всего персонала службы безопасности в целях обеспечения наличия у них соответствующих лицензий, опыта и обучения. Представлять доказательства МТД / ОРП Консультанта и инженеру по надзору за строительством.	Предотвращать конфликты между сотрудниками службы безопасности и местным населением. Предотвращать нарушение прав человека сотрудниками службы безопасности	ТР №2 ЕБРР	Строительный подрядчик	До найма сотрудников службы безопасности. Отчеты о любых инцидентах, имеющих место на этапе строительства	Проведена комплексная проверка, результаты которой представлены МТД / ОРП Консультанта и инженеру по надзору за строительством. Отчет для ЕБРР о любых инцидентах с участием сотрудников службы безопасности.	
2.8	Механизм подачи и рассмотрения жалоб в рамках Проекта Внедрить и поддерживать в силе официальный механизм подачи и рассмотрения жалоб Проекта для всех работников и подрядчиков; распространять информацию о механизме среди рабочей силы на языке(ах), которыми владеют работники / подрядчики, включая информацию о возможности анонимной подачи жалоб.	Предоставить возможность работникам подавать претензии, жалобы и обеспечить прозрачный и согласованный механизм рассмотрения жалоб	ТР №2, ТР №10 ЕБРР Передовая международная практика	МТД	Разрабатывается до начала работ на участке. Реализация на этапе строительства и эксплуатации	Принят формальный механизм подачи и рассмотрения жалоб по Проекту. Представление ГЭСО (Годовой экологический и социальный отчет) Банку.	
ТР №3	Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды						
3.1	Ресурсоэффективность Отчет о ресурсах, которые будут использоваться, и мерах, которые будут внедрены для эффективного использования энергии, водоснабжения и т.д.	Управление экологическим воздействием на рецепторов	ТР №3 ЕБРР Передовая международная практика	Строительный подрядчик	До начала этапа строительства и во время строительства.	Требование, предъявленное к Подрядчику для подготовки детальной информации о ресурсоэффективности, а также включения такой информации в ПУОСиСС по строительству.	
3.2	Контроль и мониторинг выбросов в	Управление	ТР №3 ЕБРР	Строительный	Разработать и	Детальный план управления	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>атмосферу</p> <p>Подготовить и реализовать детальный ПУОСиСС по строительству, включая меры по контролю за неорганизованными выбросами и организованными выбросами, и пылью, как определено в обновленных ОВОСиСС / ПУОСиСС Проекта.</p> <p>Участки для дробильных установок и смесительных установок должны быть расположены на расстоянии не менее 1 км. от объектов воздействия.</p> <p>Разработать детальный план мониторинга качества воздуха и провести исходный мониторинг качества воздуха в соответствии с требованиями, предусмотренными в ПУОСиСС Проекта.</p> <p>Проводить визуальный мониторинг пыли на ежедневной основе во время этапа строительства.</p>	экологическим воздействием на рецепторы	Передовая международная практика	подрядчик	утвердить до начала этапа строительства. Реализовать до или на этапе строительства.	<p>качеством воздуха одобрен МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством.</p> <p>Определены исходные показатели до начала строительных работ.</p> <p>Проводится периодический мониторинг качества воздуха, по мере необходимости.</p> <p>Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых ОРП.</p>	
3.3	<p>Предотвращение и контроль загрязнений – сточные воды</p> <p>Подготовить и реализовать детальный строительный ПУОСиСС, предусматривающий усиленные меры по удалению и очистке сточных вод, в соответствии с обновленными ОВОСиСС / ПУОСиСС Проекта. Определить меры, которые должны предприниматься на строительной площадке и в лагерях.</p>	Управление экологическим воздействием на рецепторы	ТР №3 ЕБРР Передовая международная практика	Строительный подрядчик	Разработать и утвердить до начала этапа строительства. Реализовать на этапе строительства.	<p>Детальный план управления удалением и очисткой сточных вод, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством.</p> <p>Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых ОРП.</p>	
3.4	<p>Вода</p> <p>Провести оценку потребности в воде и воздействия для определения спроса на воду на этапе строительства.</p> <p>Подготовить и реализовать план использования водных ресурсов, предусматривающие</p>	Управление экологическим воздействием на рецепторы.	ТР №3 ЕБРР Соответствие нормативным требованиям законодательства Кыргызской	Строительный подрядчик	Разработать и утвердить до начала этапа строительства. Реализация до и на этапе	<p>Детальный план использования водных ресурсов по строительству, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством,</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>усиленные меры по защите местных источников водных ресурсов, в соответствии с обновленными ОВОСиСС / ПУОСиСС Проекта.</p> <p>Любые требуемые разрешения на потребление / использование водных ресурсов должны быть получены до начала водозаборных мероприятий.</p> <p>Предоставить информацию о выбранном методе водоснабжения по любым предложенным скважинам.</p>		<p>Республики.</p> <p>Передовая международная практика</p>		строительства.	<p>Получены разрешения на водозаборные мероприятия.</p> <p>МТД / ОРП Консультанта и инженеру. по надзору за строительством представлена информация о выбранном методе водоснабжения (если применимо).</p> <p>Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых инженеру. по надзору за строительством.</p>	
3.5	<p>Контроль за утилизацией отходов</p> <p>Разработать детальный план использования материалов и утилизации отходов по строительному проекту (который должен включать утилизацию опасных отходов) как часть ПУОСиСС по строительству, в соответствии с требованиями ОВОСиСС / ПУОСиСС проекта: Использовать иерархию управления отходами в деятельности по проектному планированию с тем, чтобы обеспечить эффективное использование и управление ресурсами, при этом приоритет отдается предотвращению или сведению к минимуму отходов у источника, в максимально возможной степени и с минимальным показателем вторичного использования отходов – не менее 60%.</p>	<p>Управление экологическим воздействием на рецепторы.</p> <p>Соответствие нормативным требованиям законодательства Кыргызской Республики.</p>	<p>ТР №3 ЕБРР</p> <p>Соответствие нормативным требованиям законодательства Кыргызской Республики.</p> <p>Передовая международная практика</p>	Строительный подрядчик	<p>Разработка и утверждение до начала этапа строительства.</p> <p>Реализация на этапе строительства.</p>	<p>Детальный план использования материалов и управления утилизацией отходов, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством.</p> <p>Инженер по надзору за строительством должен предварительно утвердить маршруты вывоза отходов.</p> <p>Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых инженеру. по надзору за строительством.</p>	
3.6	<p>Контроль и мониторинг шума и вибрации</p> <p>Подготовить и реализовать детальный ПУОСиСС по строительству с усиленными мерами по контролю шума и вибрации в соответствии с обновленными ОВОСиСС и ПУОСиСС Проекта.</p>	<p>Управление экологическим воздействием на рецепторы</p>	<p>ТР №3 ЕБРР</p> <p>Передовая международная практика</p>	Строительный подрядчик	<p>Разработка и утверждение до начала этапа строительства.</p> <p>Реализация до и на этапе</p>	<p>Детальный план одобрен МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством.</p> <p>Определены исходные показатели до начала этапа строительства.</p> <p>Мониторинг на этапе</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	Провести исходное обследование на предмет шума и вибрации на этапе до начала строительства в соответствии с требованиями, предусмотренными в ПУОСисС Проекта.				строительства	строительства. Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых инженеру. по надзору за строительством.	
3.7	Контроль загрязнения и эрозии почвы Подготовить и реализовать детальный ПУОСисС по строительству в соответствии с обновленными ОВОСисС / ПУОСисС Проекта. Указанный план должен предусматривать планирование любых полувыемок на косогоре, транспортировочных дорог для подвозки материалов и зон проживания временных работников / лагеря работников с тем, чтобы для этого выделялись минимальный объем площади и таким образом, требовалось бы минимальный объем съема верхнего растительного покрова (т.е. максимально использовались грунтовые дороги). Также необходимо учесть любые требования к защите почвы в отношении многолетнемерзлого грунта вдоль дороги, если применимо.	Управление экологическим воздействием на рецепторы.	ТР №3 ЕБРР. Передовая международная практика	Строительный подрядчик	Разработка и утверждение до начала этапа строительства. Реализация на этапе строительства	Детальный план по управлению, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством, . Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых инженеру. по надзору за строительством.	
ТР №4	Охрана здоровья и обеспечение безопасности						
4.1	Обеспечить оценку воздействия шума на основе окончательного расчета (включая моделирование шума, как требуется для города Тюп) для определения конкретных мер по снижению шума (например, шумозащитные барьеры) и их включение в проект в местах, которые считаются необходимыми для детального проектирования.	Избегать шумового воздействия на население	ТР №4 ЕБРР	МТД / Консультант по детальному проектированию	До начала строительных работ После строительства и на основании результатов	Шумовые барьеры включены в проект. Отчет о мониторинге шума. Корректирующий план по снижению шума на этапе эксплуатации, если это необходимо.	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	Провести послестроительный мониторинг шума в городе Тюп на шумочувствительных приемниках и, в случае превышения уровня шума, предусмотреть дополнительные меры по снижению шума (например, барьеры).				мониторинга шума		
4.2	Опасные природные явления Представлять подробные детали проектирования дренажных (водоотводных) каналах и проектах мостов, а также стабильности откосов насыпей, в частности, о мерах по предотвращению потенциальной дестабилизации в период сильных ливневых дождей.	Обеспечение того, что проект должен учитывать вопросы устойчивости к изменениям климата и сокращение риска для пользователей дорог и местного населения.	ТР №4, ТР №1 ЕБРР	МТД / Консультант по детальному проектированию	На этапе окончательного варианта проекта	Соответствующие меры включены в окончательный вариант проекта.	
4.3	Безопасность транспортного и дорожного движения Включить в проект все принятые рекомендации касательно безопасности дорожного движения, предусмотренные в аудите безопасности дорожного движения, проведенном ЕБРР. Любые отклонения от таких принятых рекомендаций должны быть согласованы с Банком заранее. Особое внимание следует уделить рекомендациям по безопасности дорожного движения на центральном участке Тюпа.	Для минимизации дорожных происшествий и инцидентов с участием пользователей дорог, местного населения и домашнего скота.	ТР №4, ТР №1 ЕБРР ИСО 39001	МТД / Консультант по детальному проектированию	На этапе окончательного варианта проекта	Соответствующие меры включены в окончательный вариант проекта.	
4.4	Безопасность транспортного и дорожного движения Разработать и реализовать программу аудитов безопасности дорожного движения для оценки показателей безопасности наряду с выравниванием трасс и подъездными дорогами, а также определить любые небезопасные условия, что должно включать в себя	Для минимизации дорожных происшествий и инцидентов с участием пользователей дорог, местного населения и домашнего скота.	ТР №4, ТР №1 ЕБРР ИСО 39001	МТД	Детальный проект Этап, предшествующий открытию объекта / этап после завершения	Детальный проект аудита дорожной безопасности Аудит дорожной безопасности, проведенный на этапе, предшествующем открытию объекта Аудиты дорожной безопасности, проводимые после завершения	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> Независимый аудит дорожной безопасности по детальному проекту. Аудит дорожной безопасности на этапе подготовки объекта к открытию. Аудит дорожной безопасности на этапе после завершения строительства для подтверждения рекомендаций, принятых на этапе проектирования по проведению аудита дорожной безопасности. Следующий аудит дорожной безопасности необходимо провести через 12 месяцев после открытия объекта и затем проводить периодически, каждые 3 года, для оценки дорожно-транспортных происшествий на дороге и выявления любых тенденций / участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, которые требуют корректирующих действий. 				<p>строительства Через 12 месяцев с даты открытия Каждые 3 года</p>	<p>строительства</p>	
4.5	<p>Безопасность транспортного и дорожного движения</p> <p>Разработать детальный план управления дорожным движением в соответствии с обновленными ОВОСиСС / ПУОСиСС Проекта.</p>	<p>В целях минимизации дорожных происшествий и инцидентов с участием пользователей дорог, местного населения и домашнего скота, а также для обеспечения доступа на местах.</p>	<p>ТР №4 ЕБРР Передовая международная практика</p>	<p>Строительный подрядчик</p>	<p>Разработка и утверждение до начала этапа строительства. Реализация на этапе строительства.</p>	<p>Детальный план / порядок управления, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством. Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством.</p>	
4.6	<p>Охрана труда и промышленная безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> Разработать детальный план по охране труда и 	<p>В целях обеспечения процесса управления рабочей силой в соответствии с</p>	<p>ТР №2, ТР №4 ЕБРР</p>	<p>Строительный подрядчик</p>	<p>Разработка и утверждение до начала этапа</p>	<p>Детальный план ОТИБ, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером. по</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	промышленной безопасности в соответствии с обновленным ОВОСиСС / ПУОСиСС проекта	требованиями ЕБРР. В целях предотвращения инцидентов, связанных с ОТИПБ.	Передовая международная практика Рамочный документ ЕС по ОТИПБ		строительства.	надзору за строительством.	
4.7	Охрана труда и промышленная безопасность Разработать план ОТИПБ для этапа ЭИТО в соответствии с обновленными ОВОСиСС / ПУОСиСС.	В целях обеспечения процесса управления рабочей силой в соответствии с требованиями ЕБРР. В целях предотвращения инцидентов, связанных с ОТИПБ	ТР №2, ТР №4 ЕБРР Передовая международная практика Рамочный документ ЕС по ОТИПБ	МТД	Разработка до этапа эксплуатации и поддержание в действии во время этапа эксплуатации.	Детальный план по ЭИТО ОТИПБ	
4.8	Здоровье и безопасность населения Разработать и внедрить процедуры, направленные на защиту здоровья и безопасность населения в сроки, предусмотренные в ПУОСиСС по строительству, в соответствии с обновленными ОВОСиСС / ПУОСиСС. Публичное уведомление о строительных работах и программе строительства. Проведение обучающих сессий / сессий по повышению осведомленности населения в зонах повышенного риска (к примеру, строительство вблизи населенных пунктов, школ и т.д.) и людей (к примеру, скотоводов, например, обращаться к пастухам с просьбой не оставлять мелкий скот без присмотра), чтобы потенциально затронутые лица знали о рисках и применяемых мерах контроля.	В целях минимизации дорожных происшествий и инцидентов с участием пользователей дорог, местного населения и домашнего скота	ТР №4 ЕБРР Передовая международная практика	Строительный подрядчик	Разработка и утверждение до начала этапа строительства. Реализация на этапе строительства.	Детальный план / порядок управления, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством. Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых ОРП.	
4.9	Подверженность заболеваниям	В целях	ТР №4 ЕБРР	Строительный	Разработка и	Детальный план / порядок	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>Разработать и реализовать процедуры контроля за распространением заболеваний согласно ОВОСиСС / ПУОСиСС Проекта, которые должны как минимум включать следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Меры по контролю распространения заболеваний, в т.ч. процедура по КОВИД-19 • Меры по размещению работников в лагерях в соответствии с требованиями МФК / ЕБРР, в частности, санитарно-гигиенические требования • Медицинский осмотр всех работников с целью выявления риска заболевания работников и населения любыми инфекционными заболеваниями, передающимися половым путем. • Инструктаж по ТБ для работников. 	минимизации распространения заболеваний	Передовая международная практика	подрядчик	<p>утверждение до начала этапа строительства.</p> <p>Реализация на этапе строительства.</p>	<p>управления, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством.</p> <p>Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых ОРП.</p>	
4.10	<p>Готовность к чрезвычайным ситуациям и их ликвидация</p> <p>До начала строительных работ на участке необходимо разработать план готовности к чрезвычайным ситуациям и их ликвидации как часть ПУОСиСС по строительству, в соответствии с обновленными ОВОСиСС / ПУОСиСС Проекта. План должен быть разработан и реализован в контакте с представителями местного сообщества, властями и аварийными службами и охватывать требования настоящего ТР. План должен быть разработан до начала строительных работ на участке</p>	Подготовка к чрезвычайными ситуациям в целях минимизации неблагоприятных воздействий	ТР №4 ЕБРР Передовая международная практика	Строительный подрядчик	<p>Разработка и утверждение до начала этапа строительства.</p> <p>Реализация на этапе строительства.</p>	<p>Детальный план / порядок управления, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером. по надзору за строительством.</p> <p>Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых ОРП.</p>	
ТР №5	Отвод (приобретение) земли, вынужденное переселение и экономическое перемещение						
5.1	План действий по переселению (ПДП) и / или План восстановления хозяйственного	В целях обеспечения соответствия	ТР №5 ЕБРР	МТД / Поддержка внешних консультантов для	До получения прав проезда для выполнения	ПДП / ПВХУ	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>уклада (средств к существованию) (ПВХУ)</p> <p>После подтверждения детального проектирования необходимо провести детальное исследование всех перемещенных лиц (экономических и физических), включая перепись населения, активов (объектов) и социально-экономическое обследование, а также разработать ПДП / ПВХУ в соответствии с РСЗОЗП (и с матрицей приемлемости в РСЗОЗП). Разработка отчета ПДП / ПВХУ для регистрации вышеизложенного.</p> <p>Предоставление всей информации и доказательств соглашений с затрагиваемыми сторонами. Выплата всех компенсаций до начала работ на участке с затронутыми активами в соответствии с ПДП / ПВХУ.</p> <p>Внедрение ПВЗС проекта и формального механизма рассмотрения жалоб, а также проведение постоянных консультаций с людьми, пострадавшими от отвода земель и/или от воздействия на средства к существованию (временного или постоянного).</p>	требованиям ЕБРР		проведения исследований и ПДП / ПВХУ.	<p>работ, которые окажут воздействие на выявленные объекты</p> <p>До начала строительных работ, которые повлияют на выявленные активы.</p> <p>Во время процесса ПДП / ПВХУ.</p>	<p>ПДП / ПВХУ предоставлены Банку для рассмотрения и принятия решения об отсутствии возражений.</p> <p>Подписаны соглашения с затрагиваемыми сторонами.</p> <p>Механизм рассмотрения жалоб и журнал учета жалоб на приобретение земли в рамках проекта</p>	
5.2	<p>Мониторинг.</p> <p>Мониторинг реализации ПДП / ПВХУ и компенсационных мероприятий для обеспечения соблюдения требований ТР №5/ РСЗОЗП ЕБРР.</p>	Обеспечить соблюдение требований ЕБРР.	ТР №5 ЕБРР	МТД / ОРП Консультанта / Инженер по надзору за строительством.	После завершения процесса отвода (изъятия) земель	Отчет ЕБРР об аудите/мониторинге	
5.3	<p>Отвод (изъятие) земель: документация и реализация на этапе строительства</p> <p>Обеспечить, чтобы все временные потребности в земле (например, строительные лагеря, котлованы, транспортные дороги и т.д.), которые приведут к временному или постоянному физическому и/или</p>	В целях соответствия требованиям ЕБРР	ТР №5 ЕБРР	Строительный подрядчик	До начала строительных работ, которые окажут воздействие на выявленные объекты.	<p>ПДП / ПВХУ</p> <p>Выплата компенсаций</p> <p>Механизм рассмотрения жалоб и журнал учета жалоб</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>экономическому перемещению, были обеспечены в соответствии с РСОЗП. Там, где это уместно и необходимо, разработать и внедрить ПДП / ПВХУ в соответствии с РСОЗП, что должно осуществляться в сотрудничестве с ОРП.</p> <p>Все компенсации выплачиваются до начала работ на участке, где расположены затрагиваемые активы (объекты)</p>						
5.4	<p>Мониторинг.</p> <p>Формальный аудит завершения мероприятий по переселению населения и восстановлению средств к существованию</p>	В целях обеспечения соответствия требованиям ЕБРР	ТР №5 ЕБРР	Независимый консультант.	После завершения отвода (изъятия) земель	Аудит по завершению работ предоставлен Банку для рассмотрения и принятия решения об отсутствии возражений	
ТР №6	Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами						
6.1	<p>Сохранение биологического разнообразия</p> <p>При проектировании расширения дорог следует избегать участков, на которых присутствуют чувствительные элементы биоразнообразия, в частности тюльпан четырехлистный и <i>Astragalus projecturus</i> (см. Приложение 1); если возможно, новые участки дороги должны быть построены на противоположной стороне дороги от чувствительных элементов. Карты представлены под этой таблицей.</p>	Защита биологического разнообразия Соответствие требованиям ЕБРР и местным требованиям	ТР №1, ТР №6 ЕБРР Местные требования Передовая международная практика	МТД/ ОРП Консультанта. Консультант по детальному проектированию..	Во время этапа детального проектирования	Меры включены в детальное проектирование	
6.2	<p>Сохранение биологического разнообразия</p> <p>Детальное исследование четырехлистного тюльпана и <i>Astragalus projecturus</i> в пределах территории окончательного разработанного детального Проекта плюс буфер в 200 м (чтобы учесть последствия деградации среды обитания) должно быть проведено квалифицированным специалистом-экологом после этапа детального проектирования и, при необходимости, определены дальнейшие меры по снижению воздействия, чтобы избежать</p>	Защита биологического разнообразия Соответствие требованиям ЕБРР и местным требованиям	ТР №1, ТР №6 ЕБРР Местные требования Передовая международная практика	МТД/ ОРП Консультанта. Поддержка консультанта по биоразнообразию	До начала этапа строительства	Обследование проведено, а меры проектирования включаются / обновляются по мере необходимости. Обновленный план управления биоразнообразием.	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>прямой потери, где это возможно.</p> <p>Информация о методах, включая необходимость переселения, должны быть добавлены в План управления биоразнообразием по мере необходимости</p>						
6.3	<p>Сохранение биологического разнообразия</p> <p>Если необходимо / выявлено в результате вышеуказанных исследований, пересадить луковицы четырехлистных тюльпанов в весенне-летний период на участки подходящей сохраненной среды обитания.</p> <p>Техническое задание на пересадку и план действий по сохранению биоразнообразия должны быть составлены специалистом - ботаником.</p> <p>Любая расчистка низкорослой растительности на чувствительных участках в зоне воздействия должна проводиться в два этапа (высокий срез, короткий период, чтобы земноводные и пресмыкающиеся, и мелкие млекопитающие могли покинуть эти места, а затем более низкий срез), если возможно.</p> <p>Растительность расчищается вне сезона размножения птиц (обычно с апреля по август), где это практически возможно. Если это невозможно, то перед расчисткой эколог, имеющий соответствующую квалификацию, проведет обход на предмет наличия действующих гнезд птиц, включая места скопления птиц в придорожных лесопосадках. Если будут обнаружены действующие гнезда, рекомендуется исключить их из работ до тех пор, пока птенцы не вылетят из гнезд.</p>	<p>Защита биологического разнообразия</p> <p>Соответствие требованиям ЕБРР и Директиве ЕС по охране диких птиц</p>	<p>ТР №1, ТР №6 ЕБРР</p> <p>Директива ЕС по охране диких птиц</p> <p>Передовая международная практика</p>	<p>Строительный подрядчик</p>	<p>До вырубki деревьев</p>	<p>Отчет о ситуации до начала строительных работ охватывает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Переселение, если это необходимо - Расчистка растительности в чувствительных зонах - Расчистка растительности для размножающихся птиц 	
6.4	<p>Сохранение биологического разнообразия</p> <p>Строительные работы должны проводиться в соответствии с мерами, изложенными в ПУОСИСС проекта/Плане управления</p>	<p>Защита биологического разнообразия</p> <p>Соответствие</p>	<p>ТР №1, ТР №6 ЕБРР</p> <p>Местные</p>	<p>Строительный подрядчик</p>	<p>На этапе строительства</p>	<p>Проверки до начала строительных работ</p> <p>Сведения о применяемых методах</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>биоразнообразием.</p> <p>Обеспечить принятие мер по предотвращению распространения инвазивных видов растений, что включает проверки до начала строительных работ для определения местонахождения инвазивных видов на территории, где будут выполняться работы, недопущение расчистки участка и перемещения грунта с территорий, содержащих инвазивные виды, а также соответствующая обработка отдельных растений, если применимо</p>	требованиям ЕБРР и местным требованиям.	требования Передовая международная практика			Обновленный план управления биоразнообразием Данные проверок	
6.5	<p>Сохранение биологического разнообразия</p> <p>Пересадить деревья вдоль новой дороги на безопасном расстоянии в соответствии с ПМП. Предлагаемые виды включают Абрикос обыкновенный / <i>Armeniaca vulgaris</i> для первых рядов и более высокие виды Береза повислая / <i>Betula pendula</i>, Ива плакучая / <i>Salix babylonica</i> для третьего и первого рядов, где уместно</p>	Защита биологического разнообразия Соответствие требованиям ЕБРР	ТР №1, ТР №6 ЕБРР Передовая международная практика	Строительный подрядчик	После завершения строительных работ и перед передачей	Отчет о восстановлении Посаженные деревья	
ТР №7	Коренные народы						
7.1	Не применимо						
ТР №8	Культурное наследие						
	<p>Оценка воздействием на культурное наследие</p> <p>При расширении дороги следует избегать районы с чувствительными элементами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Памятник Балбай Баатыру • Памятник Теке Баатыру • Православная церковь – храм в честь Казанской иконы Божией Матери (Тюп) • Захоронения в селе Тепке • Захоронения в селе Жаны – Арык • Кладбище на юго-востоке села Жаны - 	Сохранение объектов культурного наследия Уважение традиций и обычаев. Соответствие требованиям ЕБРР и местным требованиям	ТР №1, ТР №6 ЕБРР Местные требования Передовая международная практика	МТД / Консультант по детальному проектированию	На этапе детального проектирования	Соответствующие меры включены в детальный проект	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>Арык</p> <ul style="list-style-type: none"> Святые места вокруг Биосферного заповедника Иссык-Куль <p>Также может быть затронут доступ к памятнику Теке Баатыр, как следствие, необходимо включить новую парковочную зону / подъездную дорогу как меру по улучшению при детальном проектировании, что позволит людям посещать памятник.</p>						
8.2	<p>Управление воздействием на культурное наследие</p> <p>Подготовить и внедрить план управления культурным наследием и процедуру случайных находок в рамках детального ПУОСиСС по строительству.</p> <p>Провести обучение по процедуре случайных находок</p> <p>В случае наличия археологических останков, связанных с объектом всемирного наследия Шелковым путем: сеть маршрутов коридора Чанъань-Тяньшань, необходимо проинформировать Министерство культуры, а также представителя ЮНЕСКО. В зависимости от чувствительности и масштабов археологических находок, может быть предложено, чтобы при строительстве дороги избегали зоны археологического интереса в связи с ее международным значением.</p> <p>В случае наличия археологических остатков, связанных с объектом всемирного наследия Шелковый путь: сеть маршрутов коридора Чанъань-Тяньшань, потребуются тщательные и профессиональные археологические раскопки и участие ЮНЕСКО в управлении любыми находками / полученной информацией.</p>	<p>Сохранение объектов культурного наследия</p> <p>Уважение традиций и обычаев</p> <p>Соблюдение требований ЕБРР и местных требований</p>	<p>ТР №1, ТР №8 ЕБРР</p> <p>Передовая международная практика</p>	<p>Строительный подрядчик</p>	<p>До начала строительных работ.</p> <p>Реализация на этапе строительства</p>	<p>План управления культурным наследием и процедура случайных находок предусмотрены в ПУОСиСС по строительству.</p> <p>Подрядчик готовит отчеты о прогрессе во время строительных работ в виде ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, направляемых МТД / ОРП Консультанта и инженеру. по надзору за строительством</p> <p>Отчет о культурном наследии для любых обнаруженных изменений.</p>	
8.3	<p>Управление воздействием на культурное наследие: Следующие участки должны быть</p>	<p>Сохранение объектов культурного</p>	<p>ТР №1, ТР №8 ЕБРР</p>	<p>Строительный подрядчик</p>	<p>На этапе строительства</p>	<p>Отчет по результатам проверок</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>отгорожены от строительных работ и комплексов соответствующими ограждениями. Доступ также должен оставаться незатронутым и открытым, чтобы посетители могли посещать их во время строительства везде, где это возможно (если это невозможно, следует заранее предупредить пользователей).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Памятник Балбай Баатыр • Памятник Теке Баатыр • Православная церковь – храм в честь Казанской иконы Божией Матери (Тюп) • Захоронения в селе Тепке • Захоронения в селе Жаны – Арык • Кладбище на юго-востоке села Жаны - Арык • Святые места вокруг Биосферного заповедника Иссык-Куль 	<p>наследия Уважение традиций и обычаев Соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики</p>	<p>Законодательство Кыргызской Республики Передовая международная практика</p>				
ТР №10	Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами						
10.1	<p>ПВЗС и механизм подачи и рассмотрения жалоб на этапе строительства На основании ПВЗС Проекта разработать и внедрить детальный ПВЗС (по строительному проекту) и представить его на одобрение МТД / Инженеру по надзору за строительством. Сотрудник по связям с населением (СНН), или эквивалентная позиция, подлежит назначению Строительным подрядчиком Обеспечить заблаговременное уведомление поселков и жителей до начала основных мероприятий Проекта, которые могут повлиять на них. Проведение открытых обучающих сессий / сессий по повышению осведомленности населения в зонах повышенного риска (т.е. строительство вблизи населенных пунктов, школ и т.д.) и с группами повышенного риска (к</p>	<p>В целях соответствия требованиям ЕБРР</p>	<p>ТР №1, ТР №10 ЕБРР</p>	<p>Строительный подрядчик</p>	<p>Разработка до начала строительных работ на участке. Реализация на этапе строительства</p>	<p>ПВЗС по строительству, одобренный МТД / ОРП Консультанта и инженером по надзору за строительством Подрядчик назначает сотрудник по связям с населением Журнал механизма подачи и рассмотрения жалоб и соответствующие записи</p>	

п/п №	Действие	Экологические и социальные риски (Ответственность / Преимущества)	Требования (законодательные, ТР ЕБРР, передовая практика)	Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность	Сроки	Целевой показатель и критерии оценки успешной реализации	Статус
	<p>примеру, пастухи, например, обращаться к пастухам с просьбой не оставлять мелкий скот без присмотра).</p> <p>Журнал регистрации и отчетности механизма рассмотрения жалоб</p>						
10.2	<p>Фаза выполнения ПВЗС и операционный механизм подачи и рассмотрения жалоб</p> <p>Разработать и реализовать стадию ЭИТО ПВЗС.</p>	<p>В целях соответствия требованиям ЕБРР</p>	<p>ТР №1, ТР №10 ЕБРР</p>	<p>МТД</p>	<p>Реализация на этапе строительства</p>	<p>ЭИТО ПВЗС</p>	

Приложение 1. Чувствительные участки (участки особого внимания)









